

古浦・西長江地区 安全協議会だより

朝晩の冷え込みが厳しくなり、そろそろ暖房の準備でも、という季節に入ってきました。しかしながら、日中はまだそこそこ気温が上がり、時に暑さも感じられるいわゆる「季節の変わり目」になっています。体調管理が難しい時期になります。服装等で上手にやり過ごしたいものです。当協議会工事についてですが、9月度を境に立て続けて3件の工事が完成となり、10月度の稼働現場は、「志度川」、「根連木」、「古浦」の3現場となっております。いずれの工事も、お陰様で比較的順調に工事が進んでおります。工事の進捗に合わせて大型車両の通行も続いております。改めて通行ルールの厳守を確認し作業を行いますので御理解をお願い致します。



番号	工事名	施工業者
①	佐陀川 防災安全交付金(広域河川)(仮称)新武代橋A2橋台工事 第3期	カナツ技建工業 株式会社
②	佐陀川 防災安全交付金(広域河川)(仮称)新武代橋A2橋台工事 第4期	カナツ技建工業 株式会社
③	(一)大野魚瀬線 古浦西長江工区 防災安全交付金(改築)工事 明かり部舗装工事	まるなか建設 株式会社
④	(一)大野魚瀬恵曇線(古浦工区)防災安全交付金(改築)工事(第3期)	カナツ技建工業 株式会社
⑤	志戸川 防災安全交付金(通常砂防)工事 工所用道路	有限会社 コタニ
⑥	市道根連木池平線道路改良その3工事	株式会社 増原産業建設

緑色：残土運搬ルート



④ (一)大野魚瀬恵曇線(古浦工区)
防災安全交付金(改築)工事(第3期)
【施工業者】カナツ技建工業 株式会社

本工事も順調に施工が進んでおり、現在の進捗率は30.0%です。進捗写真により全体の道路形状も分かるようになってきました。将来的には、現在施工中の起点部より取付道路が施工され幹線道路へとつながります。

工事の最盛期に向け、二次製品や盛土材料の搬入も増加し今まで以上に大型車両の通行が頻繁となります。ご迷惑が掛からないよう、細心の注意を払い第三者最優先で走行しますので、皆様方のご理解ご協力の程よろしくお願い致します。



⑤ 志戸川 防災安全交付金(通常砂防)工事
工事用道路
【施工業者】有限会社 コタニ

えん堤より上流の赤道付替道路の施工がほぼ完了し、11月初旬から植生基材吹付工を行います。現在の進捗率は60%です。

その後、工事用道路の敷鉄板を撤去しながら掘削工、土砂運搬を行っていきます。土砂運搬の際は、地域住民の皆様にはご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。



⑥ 市道根連木池平線道路改良
その3工事
【施工業者】株式会社 増原産業建設

10月から佐陀川側の補強土壁設置基盤の掘削と山手側の工事用道路の農地復旧作業をスタートしています。

基盤掘削については、天候に恵まれ作業が順調に進み約2/3の部分が完了しており、地盤改良跡の改良杭が模様のように浮き出てきました。発生土の運搬で大型ダンプが往復しており、ご迷惑をお掛けしていますが、事故等ないように注意を払っております。皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。



※工事に関して、地域の皆様のご理解とご協力が得られるように努めていきたいと思っております。お気づきになられた点やご不明な点はお気軽にお尋ねください。

お問合せ先

古浦・西長江地区安全協議会 会長 木原
島根県松江市鹿島町古浦602-7 TEL:070-7572-1038