

大橋川改修工事状況(令和 5年 3月 1日 現在)

上追子川排水機場(令和3年9月完成)



排水総能力 10.4m³/s(3台)のポンプ整備が令和2年10月に完了し、周辺の堤防整備も令和3年9月に完了しました。
排水機場の能力は、従来の5.4m³/sから、更に5.0m³/s増強されました。

東本町地区 左岸上流部地盤改良外工事



【工事内容】地盤改良工・浚渫工 他
【進捗状況】工事が完了しました。

朝酌地区松崎島 松崎島地区第2工事用道路工事



【工事内容】道路土工・地盤改良工・舗装工・仮橋工 他
【進捗状況】工事が完成しました。

福富地区 左岸下流部護岸整備外工事



【工事内容】地盤改良工・護岸工・根固め工 他
【進捗状況】地盤改良が完了し、護岸工事を行っています。



朝酌町矢田地区 朝酌地区護岸整備工事



【工事内容】河川土工・法覆護岸工・付帯道路工 他
【進捗状況】工事用道路の整備を行っています。

左岸下流部護岸整備外工事

朝酌地区護岸整備工事

天神川水門(平成27年1月完成)



宍道湖への開けた眺望に配慮した水門形式を採用しています。

向島地区(平成30年3月概成)



水辺のオープンスペースとして利用できる堤防護岸が概成しました。